

"TASDIQLAYMAN"

Jomboy tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi
boshligining o'rinbosari
S. Salomov



**Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT**

Jomboy tumani

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq (01.01.2025)	1 253 089,2
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	29 357 586,0
3.	Jamoaatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	25 121 974,5
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	20 783 509,8
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan iqtisod qilingan mablag'lar	1 338 224,2
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar (01.04.2025)	6 826 924,9

2-jadval

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtiril- gan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr)	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	19	umumiy uzunligi km	39,4	13 010 474,5
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	8	soni	8	6 388 064,3
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	1 384 971,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6.	Ichimlik survi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish		chiroqlar soni		
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar	1	soni	1	
Jami:		30	X	X	20 783 509,8

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Jomboy tumani

Fugarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish ma'lumot



(ming so'mda)

T/r	Fugarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish ma'lumot	Fugarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fugarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farql	Izoh
		1-qorak	2-qorak	3-qorak	4-qorak			
1.	Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajalarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	7 405 984	2 560 000	9 126 000	3 664 902	22 756 886		
2	Mezmat hujjatlar jamg'armasi mablag'lariga	2 000 000	2 000 000			4 000 000		
3	Viloyat byudjetining kushimcha mablag'larining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar (PK-117)					0		
4	Tuman byudjetining qo'shimcha mablag'larining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	1 850 000	0	186 000	564 700	2 600 700		
4.1.	erkin qoldiq mablag'lar	1 850 000				1 850 000		
4.2.	daromadlarining xisobot qoraksini qaytarib berish uchun ajratilgan mablag'lar				564 700	564 700		
4.3	Shu jumladan davlat daromadiga o'tkazilgan mablag'lar					0		
4.4	elektron savdo mavjudotlarida yuz uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushilgan mablag'lar			186 000		186 000		
4.5	byudjetdan ajratiladigan mablag'lar kumulyatsiyasi natijasida bo'sh qolgan mablag'lar					0		
5	Jami ajratilgan mablag'lar	11 255 984	4 560 000	9 312 000	4 229 602	29 357 586	0,0	X

Jomboy tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi Mahallalarning moliyaviy ta'minotini ta'minlash va fugarolar tashabbusi budjeiti jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxassisi:

S. Pardayev

Jomboy tumani "Fugatolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2024-yil 1-2 hamda 2025-yil 1-maysumida q'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan MA'LUMOT

Jomboy tumani

01.04.2025 yil belgilan

T/r	Tadbiqlarning xos raqam (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbiqlarning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbiqlarning moliyalashtirishi (ming so'm)					
				Tadbiqlarni moliyalashtirish uchun oshilgan hisobvotraq	Tadbiqlarning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qismi	Tadbiqlarni amalga oshirish qiymati	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2024-yil 1-maysumida q'olib deb topilganlar jami:									
1	032301286008	8739	Jomboy tumani Qarg'ali MFY 6 birligida ichki kichiklarni 2100 metr asfalt qoplamasi yo'qotish.	401722860182097045204118004	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 333 460	6 540,0
2	032301166008	8515	Qarg'ali MFY 10 birligida ichki kichiklarga 2100 metr asfalt qoplamasi yo'qotish.	401722860182097045204118005	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 332 328	7 672,0
3	032301730008	7277	Jomboy tumani Qarg'ali mahallasi 4 birligida ichki yo'llariga 2100 metr asfalt qoplamasi yo'qotish.	401722860182097045204118006	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 332 701	7 299,0
4	032300523008	6804	Qarg'ali mahallasi 5-hududga 2100 metr asfalt qoplamasi yo'qotish.	401722860182097045204118007	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 333 620	6 380,0
5	032313591008	6102	QARG'ALI MAHALLASI 72 HUDUD ICHKI YO'LLARINING 2050 (IKKI KINOG ELLIK) METR ASFALT QO'LISH	401722860182097045204118008	1 350 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 334 235	5 765,0
6	032308996008	5223	Norodxon MFY 39 umumiy ilim maktabidagi Yomg'ir 12*24 sport zal qutibi va yuvish kiritish xonasi bilan birga.	401722860182097092100072009	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 238 076	121 924,0
7	032300000008	5787	Xitoyroyon MFY'dagi ichki yo'llarini Asfalt bilan qoplash	401722860182097045204118009	1 335 000,0	1 335 000,0	1 335 000,0	1 341 619	13 381,5
8	032305165008	4880	Jomboy tumani Markaziy va maktab tashqi bo'limiga berilgan 50-umumiy ilim maktabiga 120 yurilgan kushimchi bino qurish.	401722860182097092100072010	1 325 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 291 866	68 013,7
9	032309116008	5056	Naruto Zira qishlog'ining aksiy ko'chasini 1900 metr masofani tuzatish va yangi asfalt qoplamasini yo'qotib bo'lgan maktabga borish uchun yo'llar tuzatish.	401722860182097045204118010	1 300 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 354 519	5 481,0
10	032304591008	3907	47-maktab bino ishonim kaptalog'ini qurish bilan bog'liq masala.	401722860182097092100072011	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 220 822	79 178,0
11	032324877008	4613	Samarqand viloyati Jomboy tumani "14-iyul" MFY'dagi 8-umumiy ilim maktabiga 70 yurilgan kushimchi bino va maktabda ishlatilgan bitta vakitni namozgahni tashqi otin maktabida 25,50 yurilgan, suvni kaptalog'ini uski profiylashtirish maktabidagi birlig bilan birlig minifutbol maktabi qurish.	401722860182097092100072012	1 325 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 352 462	7 538,0

Jomboy tumani "Fugatolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2024-yil 2-maysumida q'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan MA'LUMOT

Tadbiqlarning xos raqam (ID)		Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbiqlarning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbiqlarni moliyalashtirish uchun oshilgan hisobvotraq	Tadbiqlarning moliyalashtirishi (ming so'm)				
					Tadbiqlarning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qismi	Tadbiqlarni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2024-yil 2-maysumida q'olib deb topilganlar jami:					10 880 000,0	10 484 100,0	9 815 301,5	6 217 682,0	3 597 619,5
1	048356328008	4870	Jomboy tumani Taldinrazzoq mahallasi ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yo'qotish.	401722860182097045204118013	1 360 000,0	1 116 600,0	1 116 600,0	309 966,0	806 634,0
2	048334816008	3885	Xitoyroyon mahallasi 5-hududga 414 birligida ichki yo'llarini asfaltlash.	401722860182097045204118014	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 185 739,0	174 261,0
3	048348766008	3701	Xitoyroyon MFY Xitoyroyon qishlog'ida joylashgan Koksaroy ko'chasini va Xitoyroyon ko'chasini asfalt qoplamasi yo'qotish.	401722860182097045204118015	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	367 743,0	992 257,0
4	048356806008	3666	14-son Umumiy ilim maktablarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860182097092100072013	1 360 000,0	1 337 500,0	1 337 500,0	1 284 718,0	72 782,0
5	048334901008	3447	Naruto Zira qishlog'ining 1-hududining asosiy qismi va ichki yo'llar asfaltini ta'mirlash va asfalt qoplamasini yo'qotish.	401722860182097045204118012	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	390 488,0	969 512,0
6	048335494008	3439	Oqg'och va Millat qishloqlariga asfalt qoplamasini yo'qotish.	401722860182097045204118011	1 360 000,0	1 360 000,0	1 336 201,5	1 294 033,0	62 146,5
7	48335836008	3397	Jomboy tumani Narutimera OSMP ga qurilmicha bino qurish.	401722860182097073101054007	1 360 000,0	1 210 000,0	897 000,0	707 828,0	189 172,0

T/p	Tadbiqlarning xos raqamlari (ID)	Jamli to'plangan ovozlari soni	Tadbiqlarning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbiqlar moliyalashtirish uchun o'chilgan hisobvorniq	Tadbiqlar moliyalashtirish uchun tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbiqlar moliyalashtirish uchun oshirilgan qiymati	Ayirilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
8	048337735008	2670	Jomboy tumani Oq olin OSHP binosini kaptal ta'mirlash.	401722860182097073101054008	1 360 000,0	1 360 000,0	1 008 000,0	677 143,0	330 857,0

Jomboy tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2025-yil 1-mavsumida g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yotqatilgan mablag'lar yuzasidan MA'LUMOT

Jomboy tumani

T/p	Tadbiqlarning xos raqamlari (ID)	Jamli to'plangan ovozlari soni	Tadbiqlarning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbiqlar moliyalashtirish uchun o'chilgan hisobvorniq						Tadbiqlar moliyalashtirish uchun oshirilgan qiymati (mablag'lar)			Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar		Qoldiq mablag'lar	
				2025-yil 1-mavsumida g'olib deb topilgan jamli:						Tadbiqlar moliyalashtirish uchun o'chilgan hisobvorniq			Tadbiqlar moliyalashtirish uchun oshirilgan qiymati		Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	
1	050375450008	1007	Jomboy tumani 46-umumta'lim maktabining moddiy texnika bazasini mustahkamlash							1 413 300,0						
2	050386854008	1888	Katta qishloq MFY Uzunovul qishlog'ida ichki ko'chalariga 3030 metr asfalt yo'qotqizish							1 499 830,0						
3	050377380008	1594	Jomboy tumani "No'sh" MFY binosini ikki qavatli qilib yangidan qurish.							1 500 000,0						
4	050362573008	2821	Xitoyoyon MFYda joylashgan Xitoy va Xitoyoyon ko'chalarini asfalt qilish							1 499 830,0						
5	05036252008	2826	Xitoyoyon MFYda joylashgan Beshlepa va Nasratin ko'chalarini asfalt qilish							1 485 000,0						
6	050384464008	4643	Jomboy tumani Ko'kgumbaz MFYda joylashgan 16-Umum ta'lim maktabini mukammal ta'mirlash.							1 500 000,0						
7	050374092008	2529	Ko'kgumbaz MFY Boybog'ish qishlog'ining Mustaqillik, Boriq, Boybog'ish ko'chalariga asfalt qoplamasi yo'qotqizish.							1 499 830,0						
8	050372608008	2565	Qarg'i mahallasi 8-briqadasining asfalt bo'lmagan ko'chalariga asfalt yo'qotqizish							1 499 830,0						
9	050374953008	3240	Jomboy tumani Taldirzoz MFYda joylashgan sobiq chorvachilik fermasi yonidagi qishloqning ichki yo'llari 2 va 10 hudud ichki yo'llariga 2222 metr asfalt qoplamasi yo'qotqizish							1 499 830,0						
10	050363788008	3291	Taldirzoz MFYga qarashli Mirzaqarg'i qishlog'iga olib boruvchi va ichki ko'chalarining 2220 metriga asfalt qoplamasi yo'qotqizish.							1 499 830,0						
11	050374412008	1373	G'azira mahallasi Navro'ziya qishlog'ida 11 umum ta'lim maktabi filialiga 12x24 seriyach panelidan yuvinish va kiyinish xonalari bilan birgalikda zamonaviy sportzali qurilishi							1 500 000,0						

Jomboy tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi Mahallalarning moliyaviy ta'minotini ta'minlash va fuqarolar tashabbusi budjeti jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh muxassisi:



S. Pardayev