



"TASDIQLAYMAN"

Jomboy tumani hokimining birinchi o'rinbosari
iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i

Sh. Xasanov

Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha HISOBOT

Jomboy tumani

01.07.2025 yil holatiga

1-jadval		
T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq (01.01.2024)	1,253,089.2
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	16,447,281.0
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	16,462,400.0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	2,943,353.2
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan iqtisod qilingan mablag'lar	356,445.7
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar (01.01.2025)	1,594,416.0

2-jadval					
T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr)	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	7	umumiy uzunligi km	7	1,472,605.7
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	2	1,460,909.7
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish		chiroqlar soni		
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar	1	soni	1	9,837.8
Jami:		11	X	X	2,943,353.2

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rinbosari

S.Salomov



"TASDIQLAYMAN"

Jomboy tuman hokimining birinchi o'rinbosari -
iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i

Sh.Xasanov

**Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish yuzasidan
MA'LUMOT**

Jomboy tumani

01.01.2025 yil holatiga

(ming so'mda)

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari		Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
			1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1.0	Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		4,695,984	10,957,297			15,653,281		
2.0	Менинг йўлим жамғармаси маблағлари						0		
3.0	Viloyat byudjetining kushimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar (PK-117)						0		
4.0	Tuman byudjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		533,000.0	261,000.0	0.0	0.0	794,000.0		
4.1.	Shu jumladan	erkin qoldiq mablag'lar	533,000.0				533,000.0		
4.2.		daromadlarning hisobot choraqlari yaunlari buyicha aniklanadigan pragnozdan oshirib bazarilgan kismi		261,000.0			261,000.0		
4.3		davlat daromadiga o'tkazilgan mol-mulkn realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar					0.0		
4.4		elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar					0.0		
4.5		budgetdan ajratiladigan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar					0.0		
5.0	Jami ajratilgan mablag'lar		5,228,984	11,218,297	0	0	16,447,281	0.0	X

Iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rinbosari

S.Salomov

Jomboy tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2025-yil 1-mavsumida g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

Jomboy tumani

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlari soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
Жами					16,397,400.0	15,797,400.0	16,462,400.0	2,943,353.2	12,854,046.8
2024-yil 2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:					0.0	0.0	665,000.0	0.0	0.0
7	48335836008	3397	Jomboy tuman Naymantepa OShP ga qushimcha bino qurish.	401722860182097073101054007			320,000.0		
8	048337735008	2670	Jomboy tuman Oq oltin OSHP binosini kapetal ta'mirlash.	401722860182097073101054008			345,000.0		
2025-yil 1-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:					16,397,400.0	15,797,400.0	15,797,400.0	2,943,353.2	12,854,046.8
1	050375450008	1007	Jomboy tuman 46-umumta'lim maktabining moddiy texnika bazasini mustahkamlash	401722860182097092100072015	1,413,300.0	1,413,300.0	1,413,300.0	1,240,717.4	172,582.6
2	050386854008	1888	Katta qishloq MFY Uzunovul qishlog'ida ichki ko'chalariga 3030 metr asfalt yotqizish	401722860182097045204118016	1,499,850.0	1,499,850.0	1,499,850.0	204,496.6	1,295,353.4
3	050377380008	1594	Jomboy tumani "No'sh"MFY binosini ikki qavatli qilib yangidan qurish.	401722860182097092100072016	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	9,837.8	1,490,162.3
4	050362575008	2821	Xitoy poyon MFYda joylashgan Xitoy va Xitoy poyon ko'chalarini asfalt qilish	401722860182097045204118017	1,499,850.0	1,499,850.0	1,499,850.0	209,678.1	1,290,171.9
5	050362552008	2826	Xitoy poyon MFY da joylashgan Beshlepa va Nastarin ko'chalarini asfalt qilish	401722860182097045204118018	1,485,000.0	1,485,000.0	1,485,000.0	211,923.0	1,273,077.0
6	050384464008	4643	Jomboy tuman Ko'kgumbaz MFY da joylashgan 16-Umum ta'lim maktabini mukammal ta'mirlash.	401722860182097092100072017	1,500,000.0	1,499,850.0	1,499,850.0	210,354.6	1,289,495.4
7	050374092008	2529	Ko'kgumbaz MFY Boybog'ish qishlog'ining Mustaqillik, Borliq, Boybog'ish ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182097045204118019	1,499,850.0	1,500,000.0	1,500,000.0	30,107.9	1,469,892.1
8	050372608008	2565	Qang'li mahallasi 8-brigadasining asfalt bo'lmagan ko'chalariga asfalt yotqizish	401722860182097045204118020	1,499,850.0	1,499,850.0	1,499,850.0	398,607.4	1,101,242.6
9	050374953008	3240	Jomboy tuman Taldirazzoq MFYda joylashgan sobiq chorvachilik fermasi yonidagi qishloqning ichki yo'llari 2 va 10 hudud ichki yo'llariga 2222 metr asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182097045204118021	1,499,850.0	1,499,850.0	1,499,850.0	209,970.9	1,289,879.1
10	050363788008	3291	Taldirazzoq MFYga qarashli Mirzaqangli qishlog'iga olib boruvchi va ichki ko'chalarining 2220 metriga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182097045204118022	1,499,850.0	1,499,850.0	1,499,850.0	207,821.8	1,292,028.2
11	050374412008	1373	G'azira mahallasi Navro'zlepa qishlog'idagi 11 umum ta'lim maktabi filialiga 12x24 senvich panelidan yuvinish va kiyinish xonalari bilan birgalikda zamonaviy sportzali qurilishi	401722860182097092100072018	1,500,000.0	900,000.0	900,000.0	9,837.8	890,162.3

Iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rinbosari

S.Salomov